

PLANILHA DESONERADA - CRONOGRAMA

Nome do Projeto: Reforma da Praça Campo Alegre
 Endereço: Praça Campo Alegre
 Município: Santo Ant. de Pádua
 N° do Processo: -
 Natureza: Construção de 9 Quiosques e 4 Banheiros
 Prazo da Obra: 6 Mesês

BDI: 27,67%
 BDI DIF: -%
 Mês Base: Abril/2023
 Fonte: Emop
 Enc. Soc.: Desonerado

Eng. Civil Resp. pelo orçamento: Filipe O. Prado



ITEM	DESCRIÇÃO	Mesês		TOTAL
		1	2	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRATIVOS	R\$ 39.733,57	R\$ 39.733,57	R\$ 79.467,14
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	R\$ 0,00
3.0	ESTRUTURA DE CONCRETO	-	R\$ 61.084,41	R\$ 61.084,41
4.0	ALVENARIA	-	R\$ 30.032,31	R\$ 30.032,31
5.0	REVESTIMENTO	-	-	R\$ 0,00
6.0	ESQUADRIA	-	-	R\$ 0,00
7.0	ELETRICA	-	-	R\$ 0,00
8.0	HIDRAULICA	-	-	R\$ 0,00
9.0	PINTURA	-	-	R\$ 0,00
10.0	TELHADO	-	-	R\$ 0,00
11.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	R\$ 0,00
12.0	ESTRUTURA DE CONCRETO	-	-	R\$ 0,00
13.0	ALVENARIA/DIVISÓRIA	-	-	R\$ 0,00
14.0	REVESTIMENTO	-	-	R\$ 0,00
15.0	ESQUADRIA	-	-	R\$ 0,00
16.0	ELETRICA	-	-	R\$ 0,00
17.0	HIDRAULICA	-	-	R\$ 0,00
18.0	PINTURA	-	-	R\$ 0,00
19.0	TELHADO	-	-	R\$ 0,00
Total		R\$ 39.733,57	R\$ 130.850,29	R\$ 170.583,86
%		5,02%	16,52%	21,53%
Total Acumulado		R\$ 39.733,57	R\$ 170.583,86	-
% Acumulada		5,02%	21,53%	-

ITEM	DESCRIÇÃO	Mesês		TOTAL ACUMULADO
		2	4	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRATIVOS	-	-	R\$ 79.467,14
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.638,28	-	R\$ 6.638,28
3.0	ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$ 61.084,41	-	R\$ 122.168,82
4.0	ALVENARIA	R\$ 30.032,31	-	R\$ 60.064,62
5.0	REVESTIMENTO	R\$ 41.298,68	R\$ 41.298,68	R\$ 82.597,35
6.0	ESQUADRIA	-	-	R\$ 0,00
7.0	ELETRICA	-	-	R\$ 0,00
8.0	HIDRAULICA	-	-	R\$ 0,00
9.0	PINTURA	-	-	R\$ 0,00
10.0	TELHADO	-	-	R\$ 0,00
11.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 677,22	R\$ 677,22	R\$ 1.354,44
12.0	ESTRUTURA DE CONCRETO	-	R\$ 23.391,60	R\$ 23.391,60
13.0	ALVENARIA/DIVISÓRIA	R\$ 14.097,61	R\$ 14.097,62	R\$ 28.195,23
14.0	REVESTIMENTO	-	-	R\$ 0,00
15.0	ESQUADRIA	-	-	R\$ 0,00
16.0	ELETRICA	-	-	R\$ 0,00
17.0	HIDRAULICA	-	-	R\$ 0,00
18.0	PINTURA	-	-	R\$ 0,00
19.0	TELHADO	-	-	R\$ 0,00
Total		R\$ 153.828,51	R\$ 79.465,12	R\$ 403.877,48
%		19,42%	10,03%	29,45%
Total Acumulado		R\$ 324.412,37	R\$ 403.877,48	-
% Acumulada		40,95%	50,99%	-

ITEM	DESCRIÇÃO	Mesês		TOTAL ACUMULADO
		5	6	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRATIVOS	-	-	R\$ 79.467,14
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	R\$ 6.638,28
3.0	ESTRUTURA DE CONCRETO	-	-	R\$ 122.168,82
4.0	ESTRUTURA DE CONCRETO	-	-	R\$ 60.064,62
5.0	11.009.0072-B	-	-	R\$ 82.597,35
6.0	ESQUADRIA	R\$ 25.900,62	R\$ 25.900,63	R\$ 51.801,25
7.0	ELETRICA	R\$ 19.120,48	R\$ 19.120,48	R\$ 38.240,95
8.0	HIDRAULICA	R\$ 21.567,42	R\$ 21.567,42	R\$ 43.134,84
9.0	PINTURA	R\$ 14.578,28	R\$ 14.578,28	R\$ 29.156,56
10.0	TELHADO	R\$ 42.177,30	R\$ 42.177,30	R\$ 84.354,60
11.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	R\$ 1.354,44
12.0	ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$ 23.391,60	-	R\$ 46.783,20
13.0	ALVENARIA/DIVISÓRIA	-	-	R\$ 28.195,23
14.0	REVESTIMENTO	R\$ 13.285,45	R\$ 13.285,46	R\$ 26.570,91
15.0	ESQUADRIA	R\$ 12.799,08	R\$ 12.799,08	R\$ 25.598,15
16.0	ELETRICA	R\$ 7.731,10	-	R\$ 7.731,10
17.0	HIDRAULICA	R\$ 16.540,89	R\$ 16.540,90	R\$ 33.081,79
18.0	PINTURA	R\$ 3.725,71	R\$ 3.725,71	R\$ 7.451,41
19.0	TELHADO	R\$ 8.877,61	R\$ 8.877,61	R\$ 17.755,22
Total		R\$ 209.695,53	R\$ 178.572,86	R\$ 792.145,86
%		26,47%	22,54%	49,01%
Total Acumulado		R\$ 613.573,01	R\$ 792.145,86	-
% Acumulada		77,46%	100,00%	-