

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Nº do CT <b>030907/18</b>	Proponente/Tomador <b>Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Pádua/RJ</b>	Município/UF <b>Santo Antonio de Pádua / RJ</b>	Empreendimento ( nome/apelido) <b>Reforma da Praça de Marangatu</b>
------------------------------	--	--	--

Gestor/Programa/Modalidade/Ação <b>MCID - Planejamento Urbano</b>
--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	REFORMA DA PRAÇA DE MARANGATU				-		-		-		-
1.1	Serviços Prliminares	19.264,44	7,97%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	DEMOLIÇÕES BANHEIRO	1.642,82	0,68%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	DEMOLIÇÕES CORETO	3.697,95	1,53%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	DEMOLIÇÕES ÁREA DA PRAÇA	10.016,38	4,14%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.5	MOVIMENTO DE TERRA -ÁREA P/ ÔNIBUS E RAMPA 1	874,77	0,36%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.6	MOVIMENTO DE TERRA - ÁREA DO PALCO E RAMPA 2	186,95	0,08%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.7	ESTRUTURA CONTENSÃO - ÁREA DE ÔNIBUS E RAMPA 1	8.347,34	3,45%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.8	ESTRUTURA CONTENSÃO - RAMPA 2	1.407,13	0,58%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.9	JARDINEIRAS	5.909,58	2,45%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.10	REVESTIMENTO CONTENSÃO ÁREA DO ÔNIBUS	1.642,00	0,68%		-		-	100,00	100,00		100,00
1.11	REVESTIMENTO CONTENSÃO RAMPA 1 E 2	2.973,83	1,23%		-		-	100,00	100,00		100,00
1.12	REVESTIMENTO PAREDE PALCO E MURO LATERAL DE DIVISA	4.353,77	1,80%		-		-	100,00	100,00		100,00
1.13	PAVIMENTAÇÃO RAMPAS	8.172,79	3,38%		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00
1.14	PAVIMENTAÇÃO DA CALÇADA	28.376,28	11,74%		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00
1.15	PAVIMENTAÇÃO ÁREA INTERNA DA PRAÇA	42.363,74	17,53%		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00
1.16	PAVIMENTAÇÃO EM PISO TÁTIL	9.605,02	3,97%		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00
1.17	RAMPAS NA CALÇADA P/ ACESSO A PRAÇA	996,08	0,41%		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00
1.18	QUIÓSQE - MOV. DE TERRA	1.054,44	0,44%		-		-		-		-
1.19	QUIÓSQE - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - PILAR	1.331,02	0,55%		-		-		-		-
1.20	QUIÓSQE - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - CINTA	1.437,23	0,59%		-		-		-		-
1.21	QUIÓSQE - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - SAPATA.	739,85	0,31%		-		-		-		-
1.22	QUIÓSQE - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - VIGA SUP.	1.043,70	0,43%		-		-		-		-
1.23	QUIÓSQE - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - LAJE PISO	866,25	0,36%		-		-		-		-
1.24	QUIÓSQE - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - LAJE COBERTURA	1.726,70	0,71%		-		-		-		-
1.25	QUIÓSQE - ALVENARIA	1.946,30	0,81%		-		-		-		-
1.26	QUIÓSQE - REVESTIMENTO DE PAREDES	5.374,64	2,22%		-		-		-		-
1.27	QUIÓSQE - REVESTIMENTO DE PISO	927,09	0,38%		-		-		-		-
1.28	QUIÓSQE - REVESTIMENTO DE TETO	217,30	0,09%		-		-		-		-
1.29	QUIÓSQE - PINTURA	2.217,36	0,92%		-		-		-		-
1.30	QUIÓSQE - COBERTURA	3.722,18	1,54%		-		-		-		-
1.31	QUIÓSQE - ESQUADRIAS	5.160,87	2,14%		-		-		-		-
1.32	QUIÓSQE - HIDROSANITÁRIO	7.050,80	2,92%		-		-		-		-
1.33	QUIÓSQE - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.728,62	1,13%		-		-		-		-
1.34	PALCO - MOV. DE TERRA	776,99	0,32%		-		-		-		-
1.35	PALCO - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - SAPATA.	739,85	0,31%		-		-		-		-

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1.36	PALCO - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - PILAR	1.736,18	0,72%		-		-		-		-
1.37	PALCO - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - CONTENSÃO	2.915,09	1,21%		-		-		-		-
1.38	PALCO - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - CINTA	880,31	0,36%		-		-		-		-
1.39	PALCO - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - VIGA SUP.	862,72	0,36%		-		-		-		-
1.40	PALCO - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - LAJE PISO	1.683,71	0,70%		-		-		-		-
1.41	PALCO - ALVENARIA	1.967,94	0,81%		-		-		-		-
1.42	PALCO - REVESTIMENTO DE PAREDES	5.049,43	2,09%		-		-		-		-
1.43	PALCO - REVESTIMENTO DE PISO	2.579,23	1,07%		-		-		-		-
1.44	PALCO - COBERTURA	4.826,51	2,00%		-		-		-		-
1.45	PALCO - PINTURA	1.379,16	0,57%		-		-		-		-
1.46	PALCO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.573,28	1,48%		-		-		-		-
1.47	ABRIGO ONIBUS - MOV. DE TERRA	301,60	0,12%		-		-		-		-
1.48	ABRIGO ONIBUS - ESTRUT.CONCR. ARMADO - SAPATA.	218,75	0,09%		-		-		-		-
1.49	ABRIGO ONIBUS - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - CINTA	308,90	0,13%		-		-		-		-
1.50	ABRIGO ONIBUS - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - PILAR	513,20	0,21%		-		-		-		-
1.51	ABRIGO ONIBUS - ESTRUT. METAL. TUBULAR, COB E ASSENTO	9.071,62	3,75%		-		-		-		-
1.52	ABRIGO ONIBUS - PINTURA	877,05	0,36%		-		-		-		-
1.53	LIXEIRA - PRAÇA	8.429,03	3,49%		-		-		-		-
1.54	BANCO DA PRAÇA	5.621,35	2,33%		-		-		-		-
	<b>Total (%):</b>			14,76	14,76	6,48	21,25	22,23	43,48	18,52	61,99
	<b>Total (R\$):</b>	241.687,12	100,00%	35.683,31	35.683,31	15.664,05	51.347,36	53.726,56	105.073,92	44.756,96	149.830,87

SANTO ANTONIO DE PADUA 24/02/2019

Local/Data

Josias Quintal de Oliveira  
Prefeito Municipal

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Nº do CT <b>030907/18</b>	Proponente/Tomador <b>Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Pádua/RJ</b>	Município/UF <b>Santo Antonio de Pádua / RJ</b>	Empreendimento ( nome/apelido) <b>Reforma da Praça de Marangatu</b>
------------------------------	--	--	--

Gestor/Programa/Modalidade/Ação <b>MCID - Planjamento Urbano</b>
---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	REFORMA DA PRAÇA DE MARANGATU				-		-		-		-
1.1	Serviços Preliminares	19.264,44	7,97%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	DEMOLIÇÕES BANHEIRO	1.642,82	0,68%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	DEMOLIÇÕES CORETO	3.697,95	1,53%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	DEMOLIÇÕES ÁREA DA PRAÇA	10.016,38	4,14%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.5	MOVIMENTO DE TERRA -ÁREA P/ ÔNIBUS E RAMPA 1	874,77	0,36%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.6	MOVIMENTO DE TERRA - ÁREA DO PALCO E RAMPA 2	186,95	0,08%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.7	ESTRUTURA CONTENSÃO - ÁREA DE ÔNIBUS E RAMPA 1	8.347,34	3,45%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.8	ESTRUTURA CONTENSÃO - RAMPA 2	1.407,13	0,58%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.9	JARDINEIRAS	5.909,58	2,45%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.10	REVESTIMENTO CONTENSÃO ÁREA DO ÔNIBUS	1.642,00	0,68%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.11	REVESTIMENTO CONTENSÃO RAMPA 1 E 2	2.973,83	1,23%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.12	REVESTIMENTO PAREDE PALCO E MURO LATERAL DE DIVISA	4.353,77	1,80%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.13	PAVIMENTAÇÃO RAMPAS	8.172,79	3,38%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.14	PAVIMENTAÇÃO DA CALÇADA	28.376,28	11,74%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.15	PAVIMENTAÇÃO ÁREA INTERNA DA PRAÇA	42.363,74	17,53%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.16	PAVIMENTAÇÃO EM PISO TÁTIL	9.605,02	3,97%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.17	RAMPAS NA CALÇADA P/ ACESSO A PRAÇA	996,08	0,41%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.18	QUIÓSQUE - MOV. DE TERRA	1.054,44	0,44%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.19	QUIÓSQUE - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - PILAR	1.331,02	0,55%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.20	QUIÓSQUE - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - CINTA	1.437,23	0,59%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.21	QUIÓSQUE - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - SAPATA.	739,85	0,31%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.22	QUIÓSQUE - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - VIGA SUP.	1.043,70	0,43%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.23	QUIÓSQUE - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - LAJE PISO	866,25	0,36%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.24	QUIÓSQUE - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - LAJE COBERTURA	1.726,70	0,71%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.25	QUIÓSQUE - ALVENARIA	1.946,30	0,81%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.26	QUIÓSQUE - REVESTIMENTO DE PAREDES	5.374,64	2,22%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
1.27	QUIÓSQUE - REVESTIMENTO DE PISO	927,09	0,38%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.28	QUIÓSQUE - REVESTIMENTO DE TETO	217,30	0,09%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.29	QUIÓSQUE - PINTURA	2.217,36	0,92%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.30	QUIÓSQUE - COBERTURA	3.722,18	1,54%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.31	QUIÓSQUE - ESQUADRIAS	5.160,87	2,14%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.32	QUIÓSQUE - HIDROSANITÁRIO	7.050,80	2,92%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.33	QUIÓSQUE - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.728,62	1,13%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.34	PALCO - MOV. DE TERRA	776,99	0,32%		-		-	100,00	100,00		100,00
1.35	PALCO - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - SAPATA.	739,85	0,31%		-		-	100,00	100,00		100,00

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1.36	PALCO - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - PILAR	1.736,18	0,72%		-		-	100,00	100,00		100,00
1.37	PALCO - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - CONTENSÃO	2.915,09	1,21%		-		-	100,00	100,00		100,00
1.38	PALCO - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - CINTA	880,31	0,36%		-		-	100,00	100,00		100,00
1.39	PALCO - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - VIGA SUP.	862,72	0,36%		-		-	100,00	100,00		100,00
1.40	PALCO - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - LAJE PISO	1.683,71	0,70%		-		-	100,00	100,00		100,00
1.41	PALCO - ALVENARIA	1.967,94	0,81%		-		-	100,00	100,00		100,00
1.42	PALCO - REVESTIMENTO DE PAREDES	5.049,43	2,09%		-		-	100,00	100,00		100,00
1.43	PALCO - REVESTIMENTO DE PISO	2.579,23	1,07%		-		-		-	100,00	100,00
1.44	PALCO - COBERTURA	4.826,51	2,00%		-		-		-	100,00	100,00
1.45	PALCO - PINTURA	1.379,16	0,57%		-		-		-	100,00	100,00
1.46	PALCO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.573,28	1,48%		-		-		-	100,00	100,00
1.47	ABRIGO ONIBUS - MOV. DE TERRA	301,60	0,12%		-		-		-	100,00	100,00
1.48	ABRIGO ONIBUS - ESTRUT.CONCR. ARMADO - SAPATA.	218,75	0,09%		-		-		-	100,00	100,00
1.49	ABRIGO ONIBUS - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - CINTA	308,90	0,13%		-		-		-	100,00	100,00
1.50	ABRIGO ONIBUS - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - PILAR	513,20	0,21%		-		-		-	100,00	100,00
1.51	ABRIGO ONIBUS - ESTRUT. METAL. TUBULAR, COB E ASSENTO	9.071,62	3,75%		-		-		-	100,00	100,00
1.52	ABRIGO ONIBUS - PINTURA	877,05	0,36%		-		-		-	100,00	100,00
1.53	LIXEIRA - PRAÇA	8.429,03	3,49%		-		-		-	100,00	100,00
1.54	BANCO DA PRAÇA	5.621,35	2,33%		-		-		-	100,00	100,00
	<b>Total (%):</b>			5,31	67,30	10,22	77,53	6,87	84,40	15,60	100,00
	<b>Total (R\$):</b>	241.687,12	100,00%	12.832,81	162.663,68	24.711,54	187.375,22	16.612,22	203.987,44	37.699,68	241.687,12

SANTO ANTONIO DE PADUA 24/02/2019

Local/Data

Josias Quintal de Oliveira

Prefeito Municipal

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Nº do CT <b>030907/18</b>	Proponente/Tomador <b>Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Pádua/RJ</b>	Município/UF <b>Santo Antonio de Pádua / RJ</b>	Empreendimento ( nome/apelido) <b>Reforma da Praça de Marangatu</b>
------------------------------	--	--	--

Gestor/Programa/Modalidade/Ação <b>MCID - Planjamento Urbano</b>
---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	REFORMA DA PRAÇA DE MARANGATU				-		-		-		-
1.1	Serviços Prliminares	19.264,44	7,97%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	DEMOLIÇÕES BANHEIRO	1.642,82	0,68%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	DEMOLIÇÕES CORETO	3.697,95	1,53%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	DEMOLIÇÕES ÁREA DA PRAÇA	10.016,38	4,14%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.5	MOVIMENTO DE TERRA -ÁREA P/ ÔNIBUS E RAMPA 1	874,77	0,36%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.6	MOVIMENTO DE TERRA - ÁREA DO PALCO E RAMPA 2	186,95	0,08%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.7	ESTRUTURA CONTENSÃO - ÁREA DE ÔNIBUS E RAMPA 1	8.347,34	3,45%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.8	ESTRUTURA CONTENSÃO - RAMPA 2	1.407,13	0,58%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.9	JARDINEIRAS	5.909,58	2,45%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.10	REVESTIMENTO CONTENSÃO ÁREA DO ÔNIBUS	1.642,00	0,68%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.11	REVESTIMENTO CONTENSÃO RAMPA 1 E 2	2.973,83	1,23%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.12	REVESTIMENTO PAREDE PALCO E MURO LATERAL DE DIVISA	4.353,77	1,80%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.13	PAVIMENTAÇÃO RAMPAS	8.172,79	3,38%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.14	PAVIMENTAÇÃO DA CALÇADA	28.376,28	11,74%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.15	PAVIMENTAÇÃO ÁREA INTERNA DA PRAÇA	42.363,74	17,53%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.16	PAVIMENTAÇÃO EM PISO TÁTIL	9.605,02	3,97%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.17	RAMPAS NA CALÇADA P/ ACESSO A PRAÇA	996,08	0,41%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.18	QUIÓSQE - MOV. DE TERRA	1.054,44	0,44%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.19	QUIÓSQE - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - PILAR	1.331,02	0,55%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.20	QUIÓSQE - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - CINTA	1.437,23	0,59%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.21	QUIÓSQE - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - SAPATA.	739,85	0,31%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.22	QUIÓSQE - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - VIGA SUP.	1.043,70	0,43%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.23	QUIÓSQE - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - LAJE PISO	866,25	0,36%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.24	QUIÓSQE - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - LAJE COBERTURA	1.726,70	0,71%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.25	QUIÓSQE - ALVENARIA	1.946,30	0,81%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.26	QUIÓSQE - REVESTIMENTO DE PAREDES	5.374,64	2,22%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.27	QUIÓSQE - REVESTIMENTO DE PISO	927,09	0,38%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.28	QUIÓSQE - REVESTIMENTO DE TETO	217,30	0,09%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.29	QUIÓSQE - PINTURA	2.217,36	0,92%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.30	QUIÓSQE - COBERTURA	3.722,18	1,54%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.31	QUIÓSQE - ESQUADRIAS	5.160,87	2,14%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.32	QUIÓSQE - HIDROSANITÁRIO	7.050,80	2,92%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.33	QUIÓSQE - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.728,62	1,13%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.34	PALCO - MOV. DE TERRA	776,99	0,32%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.35	PALCO - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - SAPATA.	739,85	0,31%		100,00		100,00		100,00		100,00

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1.36	PALCO - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - PILAR	1.736,18	0,72%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.37	PALCO - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - CONTENSÃO	2.915,09	1,21%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.38	PALCO - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - CINTA	880,31	0,36%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.39	PALCO - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - VIGA SUP.	862,72	0,36%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.40	PALCO - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - LAJE PISO	1.683,71	0,70%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.41	PALCO - ALVENARIA	1.967,94	0,81%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.42	PALCO - REVESTIMENTO DE PAREDES	5.049,43	2,09%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.43	PALCO - REVESTIMENTO DE PISO	2.579,23	1,07%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.44	PALCO - COBERTURA	4.826,51	2,00%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.45	PALCO - PINTURA	1.379,16	0,57%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.46	PALCO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.573,28	1,48%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.47	ABRIGO ONIBUS - MOV. DE TERRA	301,60	0,12%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.48	ABRIGO ONIBUS - ESTRUT.CONCR. ARMADO - SAPATA.	218,75	0,09%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.49	ABRIGO ONIBUS - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - CINTA	308,90	0,13%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.50	ABRIGO ONIBUS - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - PILAR	513,20	0,21%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.51	ABRIGO ONIBUS - ESTRUT. METAL. TUBULAR, COB E ASSENTO	9.071,62	3,75%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.52	ABRIGO ONIBUS - PINTURA	877,05	0,36%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.53	LIXEIRA - PRAÇA	8.429,03	3,49%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.54	BANCO DA PRAÇA	5.621,35	2,33%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
	<b>Total (%):</b>			-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	<b>Total (R\$):</b>	241.687,12	100,00%	-	241.687,12	-	241.687,12	-	241.687,12	-	241.687,12

SANTO ANTONIO DE PADUA 24/02/2019

Local/Data

Josias Quintal de Oliveira

Prefeito Municipal

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Nº do CT <b>030907/18</b>	Proponente/Tomador <b>Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Pádua/RJ</b>	Município/UF <b>Santo Antonio de Pádua / RJ</b>	Empreendimento ( nome/apelido) <b>Reforma da Praça de Marangatu</b>
------------------------------	--	--	--

Gestor/Programa/Modalidade/Ação <b>MCID - Planjamento Urbano</b>
---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	REFORMA DA PRAÇA DE MARANGATU				-		-		-		-
1.1	Serviços Prliminares	19.264,44	7,97%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	DEMOLIÇÕES BANHEIRO	1.642,82	0,68%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	DEMOLIÇÕES CORETO	3.697,95	1,53%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	DEMOLIÇÕES ÁREA DA PRAÇA	10.016,38	4,14%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.5	MOVIMENTO DE TERRA -ÁREA P/ ÔNIBUS E RAMPA 1	874,77	0,36%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.6	MOVIMENTO DE TERRA - ÁREA DO PALCO E RAMPA 2	186,95	0,08%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.7	ESTRUTURA CONTENSÃO - ÁREA DE ÔNIBUS E RAMPA 1	8.347,34	3,45%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.8	ESTRUTURA CONTENSÃO - RAMPA 2	1.407,13	0,58%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.9	JARDINEIRAS	5.909,58	2,45%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.10	REVESTIMENTO CONTENSÃO ÁREA DO ÔNIBUS	1.642,00	0,68%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.11	REVESTIMENTO CONTENSÃO RAMPA 1 E 2	2.973,83	1,23%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.12	REVESTIMENTO PAREDE PALCO E MURO LATERAL DE DIVISA	4.353,77	1,80%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.13	PAVIMENTAÇÃO RAMPAS	8.172,79	3,38%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.14	PAVIMENTAÇÃO DA CALÇADA	28.376,28	11,74%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.15	PAVIMENTAÇÃO ÁREA INTERNA DA PRAÇA	42.363,74	17,53%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.16	PAVIMENTAÇÃO EM PISO TÁTIL	9.605,02	3,97%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.17	RAMPAS NA CALÇADA P/ ACESSO A PRAÇA	996,08	0,41%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.18	QUIÓSQE - MOV. DE TERRA	1.054,44	0,44%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.19	QUIÓSQE - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - PILAR	1.331,02	0,55%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.20	QUIÓSQE - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - CINTA	1.437,23	0,59%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.21	QUIÓSQE - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - SAPATA.	739,85	0,31%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.22	QUIÓSQE - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - VIGA SUP.	1.043,70	0,43%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.23	QUIÓSQE - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - LAJE PISO	866,25	0,36%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.24	QUIÓSQE - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - LAJE COBERTURA	1.726,70	0,71%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.25	QUIÓSQE - ALVENARIA	1.946,30	0,81%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.26	QUIÓSQE - REVESTIMENTO DE PAREDES	5.374,64	2,22%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.27	QUIÓSQE - REVESTIMENTO DE PISO	927,09	0,38%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.28	QUIÓSQE - REVESTIMENTO DE TETO	217,30	0,09%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.29	QUIÓSQE - PINTURA	2.217,36	0,92%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.30	QUIÓSQE - COBERTURA	3.722,18	1,54%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.31	QUIÓSQE - ESQUADRIAS	5.160,87	2,14%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.32	QUIÓSQE - HIDROSANITÁRIO	7.050,80	2,92%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.33	QUIÓSQE - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.728,62	1,13%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.34	PALCO - MOV. DE TERRA	776,99	0,32%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.35	PALCO - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - SAPATA.	739,85	0,31%		100,00		100,00		100,00		100,00

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1.36	PALCO - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - PILAR	1.736,18	0,72%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.37	PALCO - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - CONTENSÃO	2.915,09	1,21%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.38	PALCO - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - CINTA	880,31	0,36%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.39	PALCO - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - VIGA SUP.	862,72	0,36%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.40	PALCO - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - LAJE PISO	1.683,71	0,70%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.41	PALCO - ALVENARIA	1.967,94	0,81%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.42	PALCO - REVESTIMENTO DE PAREDES	5.049,43	2,09%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.43	PALCO - REVESTIMENTO DE PISO	2.579,23	1,07%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.44	PALCO - COBERTURA	4.826,51	2,00%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.45	PALCO - PINTURA	1.379,16	0,57%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.46	PALCO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.573,28	1,48%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.47	ABRIGO ONIBUS - MOV. DE TERRA	301,60	0,12%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.48	ABRIGO ONIBUS - ESTRUT.CONCR. ARMADO - SAPATA.	218,75	0,09%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.49	ABRIGO ONIBUS - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - CINTA	308,90	0,13%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.50	ABRIGO ONIBUS - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - PILAR	513,20	0,21%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.51	ABRIGO ONIBUS - ESTRUT. METAL. TUBULAR, COB E ASSENTO	9.071,62	3,75%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.52	ABRIGO ONIBUS - PINTURA	877,05	0,36%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.53	LIXEIRA - PRAÇA	8.429,03	3,49%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.54	BANCO DA PRAÇA	5.621,35	2,33%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
	<b>Total (%):</b>			-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	<b>Total (R\$):</b>	241.687,12	100,00%	-	241.687,12	-	241.687,12	-	241.687,12	-	241.687,12

SANTO ANTONIO DE PADUA 24/02/2019

Local/Data

Josias Quintal de Oliveira

Prefeito Municipal



**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Nº do CT <b>030907/18</b>	Proponente/Tomador <b>Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Pádua/RJ</b>	Município/UF <b>Santo Antonio de Pádua / RJ</b>	Empreendimento ( nome/apelido) <b>Reforma da Praça de Marangatu</b>
------------------------------	--	--	--

Gestor/Programa/Modalidade/Ação <b>MCID - Planjamento Urbano</b>
---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 17		MÊS 18		MÊS 19		MÊS 20	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	REFORMA DA PRAÇA DE MARANGATU				-		-		-		-
1.1	Serviços Prliminares	19.264,44	7,97%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	DEMOLIÇÕES BANHEIRO	1.642,82	0,68%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	DEMOLIÇÕES CORETO	3.697,95	1,53%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	DEMOLIÇÕES ÁREA DA PRAÇA	10.016,38	4,14%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.5	MOVIMENTO DE TERRA -ÁREA P/ ÔNIBUS E RAMPA 1	874,77	0,36%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.6	MOVIMENTO DE TERRA - ÁREA DO PALCO E RAMPA 2	186,95	0,08%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.7	ESTRUTURA CONTENSÃO - ÁREA DE ÔNIBUS E RAMPA 1	8.347,34	3,45%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.8	ESTRUTURA CONTENSÃO - RAMPA 2	1.407,13	0,58%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.9	JARDINEIRAS	5.909,58	2,45%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.10	REVESTIMENTO CONTENSÃO ÁREA DO ÔNIBUS	1.642,00	0,68%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.11	REVESTIMENTO CONTENSÃO RAMPA 1 E 2	2.973,83	1,23%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.12	REVESTIMENTO PAREDE PALCO E MURO LATERAL DE DIVISA	4.353,77	1,80%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.13	PAVIMENTAÇÃO RAMPAS	8.172,79	3,38%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.14	PAVIMENTAÇÃO DA CALÇADA	28.376,28	11,74%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.15	PAVIMENTAÇÃO ÁREA INTERNA DA PRAÇA	42.363,74	17,53%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.16	PAVIMENTAÇÃO EM PISO TÁTIL	9.605,02	3,97%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.17	RAMPAS NA CALÇADA P/ ACESSO A PRAÇA	996,08	0,41%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.18	QUIÓSQUE - MOV. DE TERRA	1.054,44	0,44%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.19	QUIÓSQUE - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - PILAR	1.331,02	0,55%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.20	QUIÓSQUE - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - CINTA	1.437,23	0,59%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.21	QUIÓSQUE - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - SAPATA.	739,85	0,31%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.22	QUIÓSQUE - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - VIGA SUP.	1.043,70	0,43%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.23	QUIÓSQUE - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - LAJE PISO	866,25	0,36%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.24	QUIÓSQUE - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - LAJE COBERTURA	1.726,70	0,71%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.25	QUIÓSQUE - ALVENARIA	1.946,30	0,81%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.26	QUIÓSQUE - REVESTIMENTO DE PAREDES	5.374,64	2,22%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.27	QUIÓSQUE - REVESTIMENTO DE PISO	927,09	0,38%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.28	QUIÓSQUE - REVESTIMENTO DE TETO	217,30	0,09%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.29	QUIÓSQUE - PINTURA	2.217,36	0,92%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.30	QUIÓSQUE - COBERTURA	3.722,18	1,54%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.31	QUIÓSQUE - ESQUADRIAS	5.160,87	2,14%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.32	QUIÓSQUE - HIDROSANITÁRIO	7.050,80	2,92%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.33	QUIÓSQUE - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.728,62	1,13%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.34	PALCO - MOV. DE TERRA	776,99	0,32%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.35	PALCO - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - SAPATA.	739,85	0,31%		100,00		100,00		100,00		100,00

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 17		MÊS 18		MÊS 19		MÊS 20	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1.36	PALCO - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - PILAR	1.736,18	0,72%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.37	PALCO - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - CONTENSÃO	2.915,09	1,21%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.38	PALCO - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - CINTA	880,31	0,36%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.39	PALCO - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - VIGA SUP.	862,72	0,36%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.40	PALCO - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - LAJE PISO	1.683,71	0,70%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.41	PALCO - ALVENARIA	1.967,94	0,81%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.42	PALCO - REVESTIMENTO DE PAREDES	5.049,43	2,09%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.43	PALCO - REVESTIMENTO DE PISO	2.579,23	1,07%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.44	PALCO - COBERTURA	4.826,51	2,00%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.45	PALCO - PINTURA	1.379,16	0,57%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.46	PALCO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.573,28	1,48%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.47	ABRIGO ONIBUS - MOV. DE TERRA	301,60	0,12%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.48	ABRIGO ONIBUS - ESTRUT.CONCR. ARMADO - SAPATA.	218,75	0,09%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.49	ABRIGO ONIBUS - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - CINTA	308,90	0,13%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.50	ABRIGO ONIBUS - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - PILAR	513,20	0,21%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.51	ABRIGO ONIBUS - ESTRUT. METAL. TUBULAR, COB E ASSENTO	9.071,62	3,75%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.52	ABRIGO ONIBUS - PINTURA	877,05	0,36%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.53	LIXEIRA - PRAÇA	8.429,03	3,49%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.54	BANCO DA PRAÇA	5.621,35	2,33%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
	<b>Total (%):</b>			-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	<b>Total (R\$):</b>	241.687,12	100,00%	-	241.687,12	-	241.687,12	-	241.687,12	-	241.687,12

SANTO ANTONIO DE PADUA 24/02/2019

Local/Data

Josias Quintal de Oliveira

Prefeito Municipal

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Nº do CT <b>030907/18</b>	Proponente/Tomador <b>Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Pádua/RJ</b>	Município/UF <b>Santo Antonio de Pádua / RJ</b>	Empreendimento ( nome/apelido) <b>Reforma da Praça de Marangatu</b>
------------------------------	--	--	--

Gestor/Programa/Modalidade/Ação <b>MCID - Planjamento Urbano</b>
---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 21		MÊS 22		MÊS 23		MÊS 24	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	REFORMA DA PRAÇA DE MARANGATU				-		-		-		-
1.1	Serviços Prliminares	19.264,44	7,97%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	DEMOLIÇÕES BANHEIRO	1.642,82	0,68%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	DEMOLIÇÕES CORETO	3.697,95	1,53%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	DEMOLIÇÕES ÁREA DA PRAÇA	10.016,38	4,14%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.5	MOVIMENTO DE TERRA -ÁREA P/ ÔNIBUS E RAMPA 1	874,77	0,36%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.6	MOVIMENTO DE TERRA - ÁREA DO PALCO E RAMPA 2	186,95	0,08%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.7	ESTRUTURA CONTENSÃO - ÁREA DE ÔNIBUS E RAMPA 1	8.347,34	3,45%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.8	ESTRUTURA CONTENSÃO - RAMPA 2	1.407,13	0,58%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.9	JARDINEIRAS	5.909,58	2,45%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.10	REVESTIMENTO CONTENSÃO ÁREA DO ÔNIBUS	1.642,00	0,68%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.11	REVESTIMENTO CONTENSÃO RAMPA 1 E 2	2.973,83	1,23%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.12	REVESTIMENTO PAREDE PALCO E MURO LATERAL DE DIVISA	4.353,77	1,80%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.13	PAVIMENTAÇÃO RAMPAS	8.172,79	3,38%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.14	PAVIMENTAÇÃO DA CALÇADA	28.376,28	11,74%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.15	PAVIMENTAÇÃO ÁREA INTERNA DA PRAÇA	42.363,74	17,53%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.16	PAVIMENTAÇÃO EM PISO TÁTIL	9.605,02	3,97%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.17	RAMPAS NA CALÇADA P/ ACESSO A PRAÇA	996,08	0,41%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.18	QUIÓSQE - MOV. DE TERRA	1.054,44	0,44%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.19	QUIÓSQE - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - PILAR	1.331,02	0,55%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.20	QUIÓSQE - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - CINTA	1.437,23	0,59%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.21	QUIÓSQE - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - SAPATA.	739,85	0,31%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.22	QUIÓSQE - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - VIGA SUP.	1.043,70	0,43%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.23	QUIÓSQE - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - LAJE PISO	866,25	0,36%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.24	QUIÓSQE - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - LAJE COBERTURA	1.726,70	0,71%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.25	QUIÓSQE - ALVENARIA	1.946,30	0,81%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.26	QUIÓSQE - REVESTIMENTO DE PAREDES	5.374,64	2,22%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.27	QUIÓSQE - REVESTIMENTO DE PISO	927,09	0,38%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.28	QUIÓSQE - REVESTIMENTO DE TETO	217,30	0,09%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.29	QUIÓSQE - PINTURA	2.217,36	0,92%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.30	QUIÓSQE - COBERTURA	3.722,18	1,54%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.31	QUIÓSQE - ESQUADRIAS	5.160,87	2,14%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.32	QUIÓSQE - HIDROSANITÁRIO	7.050,80	2,92%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.33	QUIÓSQE - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.728,62	1,13%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.34	PALCO - MOV. DE TERRA	776,99	0,32%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.35	PALCO - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - SAPATA.	739,85	0,31%		100,00		100,00		100,00		100,00

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 21		MÊS 22		MÊS 23		MÊS 24	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1.36	PALCO - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - PILAR	1.736,18	0,72%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.37	PALCO - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - CONTENSÃO	2.915,09	1,21%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.38	PALCO - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - CINTA	880,31	0,36%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.39	PALCO - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - VIGA SUP.	862,72	0,36%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.40	PALCO - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - LAJE PISO	1.683,71	0,70%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.41	PALCO - ALVENARIA	1.967,94	0,81%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.42	PALCO - REVESTIMENTO DE PAREDES	5.049,43	2,09%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.43	PALCO - REVESTIMENTO DE PISO	2.579,23	1,07%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.44	PALCO - COBERTURA	4.826,51	2,00%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.45	PALCO - PINTURA	1.379,16	0,57%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.46	PALCO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.573,28	1,48%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.47	ABRIGO ONIBUS - MOV. DE TERRA	301,60	0,12%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.48	ABRIGO ONIBUS - ESTRUT.CONCR. ARMADO - SAPATA.	218,75	0,09%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.49	ABRIGO ONIBUS - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - CINTA	308,90	0,13%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.50	ABRIGO ONIBUS - ESTRUT.CONCRETO ARMADO - PILAR	513,20	0,21%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.51	ABRIGO ONIBUS - ESTRUT. METAL. TUBULAR, COB E ASSENTO	9.071,62	3,75%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.52	ABRIGO ONIBUS - PINTURA	877,05	0,36%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.53	LIXEIRA - PRAÇA	8.429,03	3,49%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
1.54	BANCO DA PRAÇA	5.621,35	2,33%	/	100,00	/	100,00	/	100,00	/	100,00
	<b>Total (%):</b>			-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	<b>Total (R\$):</b>	241.687,12	100,00%	-	241.687,12	-	241.687,12	-	241.687,12	-	241.687,12

SANTO ANTONIO DE PADUA 24/02/2019

Local/Data

Josias Quintal de Oliveira

Prefeito Municipal