

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra : Construção de Quadra Poliesportiva

Local : Distrito de Baltazar

SINAPI 07/2017 - COM DESONERAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ITEM R\$	ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS							
			1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
			Simple	Acumul.	Simple	Acumul.	Simple	Acumul.	Simple	Acumul.
1	MOVIMENTO DE TERRA	1.188,38	1.188,38	1.188,38		1.188,38		1.188,38		1.188,38
			100,00%	100,00%		100%		100%		100%
2	ESTRUTURAS DE CONCRETO	52.057,91	33.837,64	33.837,64	18.220,27	52.057,91		52.057,91		52.057,91
			65,00%	65,00%	35,00%	100,00%		100,00%		100%
3	ALVENARIA	233,17					233,17	233,17		233,17
							100,00%	100,00%		100%
4	COBERTURA	89.892,80			17.978,56	17.978,56	71.914,24	89.892,80		89.892,80
					20%	20%	80%	100%		100,00%
5	REVESTIMENTO	24.872,79					4.974,56	4.974,56	19.898,23	24.872,79
							20,00%	20,00%	80,00%	100,00%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.541,94							11.541,94	11.541,94
									100%	100%
7	PINTURA	13.600,38							13.600,38	13.600,38
									100%	100%
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	30.419,15							30.419,15	30.419,15
									100%	100%
9	BDI	59.017,78	14.754,45	14.754,45	14.754,45	29.508,90	14.754,45	44.263,35	14.754,43	59.017,78
			25,00%	25,00%	25,00%	50,00%	25,00%	75,00%	25,00%	100,00%
	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	282.824,31	49.780,47	49.780,47	50.953,28	100.733,75	91.876,42	192.610,17	90.214,13	282.824,31
			17,60%	17,60%	18,02%	35,62%	32,49%	68,10%	31,90%	100,00%

Autor : Luis Antonio C. Oliveira

Santo Antonio de Pádua, 22/10/2017

Eng Civil - CREA 1999120062