



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PADUA	Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 872685	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO (SELECIONAR)
APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE GALPÃO	MUNICÍPIO / UF SANTO ANTONIO DE PADUA/RIO DE JANEIRO	REPASSE 97.734,04	CONTRAPARTIDA 2.265,96	INVESTIMENTO 100.000,00	Nº RRE 1	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: fev-21 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -26.216,78
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	-----------------------------------

Valores Medidos (R\$)												
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO	0	0		LOTE 1	1	126.216,78	-	-	-	0,00%	
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	(100,00%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	0,00%
							Repasse	97.734,04	-	-	-	
							Contrapartida	28.482,74	-	-	-	
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	126.216,78	-	-	-	

Acumulado Anterior: 0,00%

Observações:

SANTO ANTONIO DE PADUA/RIO DE JANEIRO

Local

quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021

Data

Representante Tomador

Nome: PAULO ROBERTO

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: 0

Profissão: 0

CREA/CAU: 0

ART/RRT: 0

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo: