

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA  
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

EMPREENDIMENTO: REDE COLETORA

LOCAL: RUA PROJETADA A, RUA PROJETADA B, RUA ROZALINA BARCELOS MORENO - CAMPELO 9º DISTRITO

TABELA / DATA BASE: EMOP 08/2023 - DESONERADO - SINAPI 07/2023 DESONERADC

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.153,70	16.296,02 95%	- 0%	857,69 5%
2	MOVIMENTO DE TERRA	29.298,51	8.789,55 30%	8.789,55 30%	11.719,40 40%
3	TRANSPORTE	7.330,38	2.199,11 30%	2.199,11 30%	2.932,15 40%
4	ESCORAMENTOS / DRENAGEM	262.703,24	78.810,97 30%	78.810,97 30%	105.081,29 40%
5	PAVIMENTAÇÃO	16.823,48	- 0%	- 0%	16.823,48 100%
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>		<b>333.309,31</b>	<b>106.095,66</b> <b>31,83%</b>	<b>89.799,64</b> <b>26,94%</b>	<b>137.414,02</b> <b>41,23%</b>