

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 1034757-13	Proponente/Tomador PREF. MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA	Município/UF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA	Empreendimento (nome/apelido) Pavimentação das ruas Projetadas B, C e D no Distrito de Campelo
------------------------	---	--	--

Gestor/Programa/Modalidade/Ação
MCID - PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PAVIMENTAÇÃO - DISTRITO DE CAMPELLO				-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	20.158,38	6,98%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	4.023,81	1,39%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	DEMOLIÇÃO	1.127,87	0,39%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO	143.111,03	49,57%		-	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00
1.5	CALÇADAS	82.135,85	28,45%		-	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00
1.6	MEIO FIO	30.502,74	10,57%		-	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00
1.7	SINALIZAÇÃO VIARIA	7.646,54	2,65%		-		-		-		-
	Total (%):			8,77	8,77	17,72	26,48	17,72	44,20	17,72	61,92
	Total (R\$):	288.706,22	100,00%	25.310,06	25.310,06	51.149,92	76.459,98	51.149,92	127.609,91	51.149,92	178.759,83

Local/Data

JOSIAS QUINTAL DE OLIVEIRA
 PREFEITO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 1034757-13	Proponente/Tomador PREF. MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA	Município/UF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
-------------------------------	--	---

Gestor/Programa/Modalidade/Ação MCID - PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO
--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 5		MÊS 6	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PAVIMENTAÇÃO - DISTRITO DE CAMPELLO				-		-
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	20.158,38	6,98%		100,00		100,00
1.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	4.023,81	1,39%		100,00		100,00
1.3	DEMOLIÇÃO	1.127,87	0,39%		100,00		100,00
1.4	ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO	143.111,03	49,57%	20,00	80,00	20,00	100,00
1.5	CALÇADAS	82.135,85	28,45%	20,00	80,00	20,00	100,00
1.6	MEIO FIO	30.502,74	10,57%	20,00	80,00	20,00	100,00
1.7	SINALIZAÇÃO VIARIA	7.646,54	2,65%	30,00	30,00	70,00	100,00
	Total (%):			18,51	80,43	19,57	100,00
	Total (R\$):	288.706,22	100,00%	53.443,89	232.203,72	56.502,50	288.706,22

Local/Data