

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 1029362-55	Proponente/Tomador PREF. MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA	Município/UF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA	Empreendimento (nome/apelido) Pavimentação da rua projetada A no Distrito de Campello
------------------------	---	--	---

Gestor/Programa/Modalidade/Ação
MCID - PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PAVIMENTAÇÃO - DISTRITO DE CAMPELLO				-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	20.542,94	5,02%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	5.750,62	1,41%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	DEMOLIÇÃO	1.232,87	0,30%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO	207.701,00	50,78%		-	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00
1.5	CALÇADAS	135.403,17	33,11%		-	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00
1.6	MEIO FIO	28.596,79	6,99%		-	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00
1.7	SINALIZAÇÃO VIARIA	9.761,13	2,39%		-		-		-		-
	Total (%):			6,73	6,73	18,18	24,91	18,18	43,08	18,18	61,26
	Total (R\$):	408.988,52	100,00%	27.526,43	27.526,43	74.340,19	101.866,62	74.340,19	176.206,81	74.340,19	250.547,01

Local/Data

JOSIAS QUINTAL DE OLIVEIRA
 PREFEITO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRONº do CT
1029362-55Proponente/Tomador
PREF. MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUAMunicípio/UF
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUAGestor/Programa/Modalidade/Ação
MCID - PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 5		MÊS 6	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PAVIMENTAÇÃO - DISTRITO DE CAMPELLO				-		-
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	20.542,94	5,02%		100,00		100,00
1.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	5.750,62	1,41%		100,00		100,00
1.3	DEMOLIÇÃO	1.232,87	0,30%		100,00		100,00
1.4	ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO	207.701,00	50,78%	20,00	80,00	20,00	100,00
1.5	CALÇADAS	135.403,17	33,11%	20,00	80,00	20,00	100,00
1.6	MEIO FIO	28.596,79	6,99%	20,00	80,00	20,00	100,00
1.7	SINALIZAÇÃO VIARIA	9.761,13	2,39%	30,00	30,00	70,00	100,00
	Total (%):			18,89	80,15	19,85	100,00
	Total (R\$):	408.988,52	100,00%	77.268,53	327.815,54	81.172,98	408.988,52

Local/Data