



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Reforma Praça Xavier

Local : São Felix - Santo Antônio de Pádua - RJ - CT-1006.937-99-2013

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS						
		VALOR						
		ITEM	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	TOTAL
01	SERVIÇOS DE CAMPO		8.019,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8.019,14
		<b>8.019,14</b>	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
02	CANTEIRO DE OBRA		49.351,63	0,00	0,00	0,00	0,00	49.351,63
		<b>49.351,63</b>	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
03	MOVIMENTO DE TERRA		5.116,81	8.528,02	3.411,21	0,00	0,00	17.056,04
		<b>17.056,04</b>	30,00%	50,00%	20,00%	0,00%	0,00%	100,00%
04	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		3.901,95	6.243,13	4.682,34	0,00	780,39	15.607,81
		<b>15.607,81</b>	25,00%	40,00%	30,00%	0,00%	5,00%	100,00%
05	BASES E PAVIMENTOS		0,00	24.510,02	42.892,54	36.765,04	18.382,52	122.550,12
		<b>122.550,12</b>	0,00%	20,00%	35,00%	30,00%	15,00%	100,00%
06	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS		0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,92	3.694,92
		<b>3.694,92</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
07	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		0,00	32.311,40	43.081,87	32.311,40	0,00	107.704,66
		<b>107.704,66</b>	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	0,00%	100,00%
08	ALVENARIA, DIVISÓRIA E PEÇAS DE MADEIRA		0,00	836,18	1.672,35	836,18	836,18	4.180,88
		<b>4.180,88</b>	0,00%	20,00%	40,00%	20,00%	20,00%	100,00%
09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E PLUVIAIS		0,00	4.991,94	4.991,94	9.983,88	4.991,94	24.959,71
		<b>24.959,71</b>	0,00%	20,00%	20,00%	40,00%	20,00%	100,00%
10	PINTURAS		0,00	0,00	0,00	0,00	7.214,24	7.214,24
		<b>7.214,24</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>360.339,15</b>	66.389,53	77.420,69	100.732,25	79.896,49	35.900,19	<b>360.339,15</b>
	<b>BDI ( 28,48% )</b>	<b>102.624,59</b>						
	<b>VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO</b>		<b>18,42%</b>	<b>21,49%</b>	<b>27,95%</b>	<b>22,17%</b>	<b>9,96%</b>	<b>100%</b>
		<b>462.963,74</b>	<b>85.297,27</b>	<b>99.470,10</b>	<b>129.420,80</b>	<b>102.651,01</b>	<b>46.124,56</b>	<b>462.963,74</b>