



## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	Nº OPERAÇÃO 1056069-82	Nº SICONV 872685/2018	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESTUFAS	MUNICÍPIO / UF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA	REPASSE 222.857,14	CONTRAPARTIDA 5.166,34	INVESTIMENTO 228.023,48	Nº RRE 1	

Situação do TC/CR: #REF!	Percentual previsto em: ago-21 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) 88.120,22	Contrapartida (R\$) 2.659,59
-----------------------------	---	------------------------	----------------------------	---------------------------------

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.		
							Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período		Acumulado incluindo o Período	
1.	ÁREA EXTERNA	Em Análise	1	#N/D	LOTE 1	1	137.243,67	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	( 100,00%)	( 0,00%)	( 0,00%)	( 0,00%)	
							Repasse	134.736,92	#REF!	#REF!	#REF!	
							Contrapartida	2.506,75	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
							Outros	-	#REF!	#REF!	#REF!	
							<b>Investimento</b>	<b>137.243,67</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	

#REF!

Observações:

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

Local

sexta-feira, 6 de agosto de 2021

Data

Representante Tomador

Nome: Paulo Roberto Pinheiro Pinto

Cargo: Prefeito

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Alexandre Belgone Campos

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: 2002104050

ART/RRT: 0

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo: