

PLANILHA DESONERADA
CRONOGRAMA

PONTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Processo: 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

Endereço: Rua Sebastião Teixeira de Carvalho - Bairro Carvalho

Município: 1º Distrito - Santo Antônio de Pádua - RJ

Natureza: Programa Recurso Próprio

BDI: 25,59%

BDI DIF: 25,59%

Mês base de preços: EMOP 12/2021 - ONERADO

Prazo da Obra: 4 meses

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MESES				TOTAL	%
		1	2	0	0		
1.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	0,00	1.843,42	1.843,42	0,00	R\$ 3.686,84	0,422%
2.0	CANTEIRO DE OBRAS	22.174,76	0,00	0,00	0,00	R\$ 22.174,76	2,538%
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	1.948,72	0,00	7.113,86	0,00	R\$ 9.062,58	1,037%
4.0	TRANSPORTES	5.812,60	5.812,60	0,00	0,00	R\$ 11.625,20	1,331%
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	84.378,86	10.376,30	10.376,30	11.946,14	R\$ 117.077,58	13,401%
8.0	BASES E PAVIMENTOS	0,00	0,00	0,00	19.851,69	R\$ 19.851,69	2,272%
11.0	ESTRUTURAS	36.345,95	99.802,02	324.186,84	226.993,69	R\$ 687.328,49	78,671%
17.0	PINTURAS	0,00	0,00	0,00	1.281,71	R\$ 1.281,71	0,147%
19.0	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1.561,21	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.561,21	0,179%
20.0	CUSTOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	29,96	29,96	0,003%
	TOTAL	152.222,10	117.834,33	343.520,41	260.103,19	873.680,02	100,000%
	%	17,4231%	13,4871%	39,3188%	29,7710%		
	TOTAL ACUMULADO	152.222,10	270.056,43	613.576,84	873.680,02		
	% ACUMULADA	17,4231%	30,9102%	70,2290%	100,0000%		