

PLANILHA DESONERADA
CRONOGRAMA

PONTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Processo: 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

Endereço: Polo Industrial II

Município: 1º Distrito - Santo Antônio de Pádua - RJ

Natureza: Programa Recurso Próprio

BDI: 25,59%

BDI DIF: 25,59%

Mês base de preços: EMOP 12/2021 - ONERADO

Prazo da Obra: 4 meses

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MESES				TOTAL	%
		1	2	0	0		
1.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	0,00	1.892,01	1.892,01	0,00	R\$ 3.784,01	0,430%
2.0	CANTEIRO DE OBRAS	22.174,76	0,00	0,00	0,00	R\$ 22.174,76	2,520%
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	1.948,72	0,00	7.113,86	0,00	R\$ 9.062,58	1,030%
4.0	TRANSPORTES	5.812,60	5.812,60	0,00	0,00	R\$ 11.625,20	1,321%
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	84.378,86	10.376,30	10.376,30	11.946,14	R\$ 117.077,58	13,304%
8.0	BASES E PAVIMENTOS	0,00	0,00	0,00	19.851,69	R\$ 19.851,69	2,256%
11.0	ESTRUTURAS	37.089,56	102.546,34	326.931,16	226.993,69	R\$ 693.560,75	78,813%
17.0	PINTURAS	0,00	0,00	0,00	1.281,71	R\$ 1.281,71	0,146%
19.0	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1.561,21	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.561,21	0,177%
20.0	CUSTOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	29,96	R\$ 29,96	0,003%
	TOTAL	152.965,70	120.627,24	346.313,32	260.103,19	880.009,45	100,000%
	%	17,3823%	13,7075%	39,3534%	29,5569%		
	TOTAL ACUMULADO	152.965,70	273.592,94	619.906,27	880.009,45		
	% ACUMULADA	17,3823%	31,0898%	70,4431%	100,0000%		