

PLANILHA DESONERADA
CRONOGRAMA

MURO DE CONCRETO CICLÓPICO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Processo: 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

Endereço: Rua Helena Chicrala - s/nº - em frente à Luciana M. Ambrósio - Morro da Caixa D'Água

Município: 1º Distrito - Santo Antônio de Pádua - RJ

BDI: 26,42%

Natureza: Programa Recurso Próprio

BDI DIF: 26,42%

Mês base de preços: EMOP 02/2022 - DESONERADO

Prazo da Obra: 4 meses

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MESES				TOTAL	%
		1	2	3	4		
1.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	258,66	0,00	0,00	0,00	R\$ 258,66	0,091%
2.0	CANTEIRO DE OBRAS	19.998,04	0,00	0,00	0,00	R\$ 19.998,04	7,057%
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	2.215,09	2.215,09	2.215,09	2.215,09	R\$ 8.860,34	3,127%
4.0	TRANSPORTES	2.455,38	2.455,38	2.455,38	2.455,38	R\$ 9.821,50	3,466%
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	19.585,99	19.585,99	19.585,99	19.585,99	R\$ 78.343,95	27,647%
6.0	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	1.107,46	1.107,46	1.107,46	1.107,46	R\$ 4.429,83	1,563%
11.0	ESTRUTURAS	35.952,68	35.952,68	35.952,68	35.952,68	R\$ 143.810,73	50,749%
14.0	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	0,00	0,00	0,00	17.851,30	R\$ 17.851,30	6,300%
	TOTAL	81.573,29	61.316,59	61.316,59	79.167,89	283.374,35	100,000%
	%	28,7864%	21,6380%	21,6380%	27,9376%		
	TOTAL ACUMULADO	81.573,29	142.889,88	204.206,46	283.374,35		
	% ACUMULADA	28,7864%	50,4244%	72,0624%	100,0000%		